

AGGIORNAMENTO PREZZI 1° SAL													
<i>CODICE EL. PRZ</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>u.m.</i>	<i>QUANTITA' 1° SAL</i>	<i>PREZZO APPALTO</i>	<i>IMPORTO 1° SAL</i>	<i>PRZ RAS 2023</i>	<i>IMP. AGGIORNATO</i>	<i>DIFFERENZA PREZZO UNITARIO</i>	<i>PERC. INCREMENTO</i>	<i>MAGGIORE IMPORTO</i>	<i>RIBASSO</i>	<i>IMP. NETTO</i>	<i>QUOTA 80%</i>
SAR23_PF.0001.0002.0001	Scavo di sbancamento	mc	700,00	4,17	2.919,00 €	4,46	3.122,00	€ 0,29	6,95	€ 203,00	6,677%	€ 189,446	€ 151,56
E.07.011_A2023	Realizzazione di corpo stradale	mc	1.950,00	31,54	61.503,00 €	33,44	65.208,00	€ 1,90	6,02	€ 3.705,00	6,677%	€ 3.457,617	€ 2.766,09
SAR23_PF.0001.0002.0011	Terra vegetale data in opera per rivestimenti	mc	500,00	43,67	21.835,00 €	46,96	23.480,00	€ 3,29	7,53	€ 1.645,00	6,677%	€ 1.535,163	€ 1.228,13
				SOMMANO	€ 86.257,00		€ 91.810,00			€ 5.553,00		€ 5.182,226	€ 4.145,78
Oristano, il 04.09.2025										Il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Orrù			

AGGIORNAMENTO PREZZI 2° SAL													
<i>CODICE EL. PRZ</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>u.m.</i>	<i>QUANTITA' 2° SAL</i>	<i>PREZZO APPALTO</i>	<i>IMPORTO 2° SAL</i>	<i>PRZ RAS 2023</i>	<i>IMP. AGGIORNATO</i>	<i>DIFFERENZA PREZZO UNITARIO</i>	<i>PERC. INCREMENTO</i>	<i>MAGGIORE IMPORTO</i>	<i>RIBASSO</i>	<i>IMP. NETTO</i>	<i>QUOTA 80%</i>
SAR23_PF.0001.0002.0001	Scavo di sbancamento	mc	200,00	4,17	834,00 €	4,46	892,00	€ 0,29	6,95	€ 58,00	6,677%	€ 54,127	€ 43,30
E.07.011_A2023	Realizzazione di corpo stradale	mc	600,00	31,54	18.924,00 €	33,44	20.064,00	€ 1,90	6,02	€ 1.140,00	6,677%	€ 1.063,882	€ 851,11
SAR23_PF.0001.0002.001	Terra vegetale data in opera per rivestimenti	mc	200,00	43,67	8.734,00 €	46,96	9.392,00	€ 3,29	7,53	€ 658,00	6,677%	€ 614,065	€ 491,25
NP.02_A2023	Bonifica sottofondo stradale	mc	140,00	26,93	3.770,20 €	28,91	4.047,40	€ 1,98	7,35	€ 277,20	6,677%	€ 258,691	€ 206,95
SAR23_PF.0001.0002.0001	Scavo di sbancamento	mc	250,00	4,17	1.042,50 €	4,46	1.115,00	€ 0,29	6,95	€ 72,50	6,677%	€ 67,659	€ 54,13
E.07.010_A2023	Realizzazione di pista di servizio	m	384,78	57,41	22.090,22 €	95,89	36.896,55	€ 38,48	67,03	€ 14.806,33	6,677%	€ 13.817,715	€ 11.054,17
E.07.011_A2023	Realizzazione di corpo stradale	mc	280,00	31,54	8.831,20 €	33,44	9.363,20	€ 1,90	6,02	€ 532,00	6,677%	€ 496,478	€ 397,18
NP01 (SAR23_PF.0001.0002.0003)	Scavo di sbancamento in roccia	mc	700,00	39,18	27.426,00 €	41,54	29.075,53	€ 2,36	6,01	€ 1.649,53	6,677%	€ 1.539,390	€ 1.231,51
NP.02_A2023	Bonifica sottofondo stradale	mc	140,00	26,93	3.770,20 €	28,91	4.047,40	€ 1,98	7,35	€ 277,20	6,677%	€ 258,691	€ 206,95
SAR23_PF.0001.0002.0001	Scavo di sbancamento	mc	40,00	4,17	166,80 €	4,46	178,40	€ 0,29	6,95	€ 11,60	6,677%	€ 10,825	€ 8,66
E.07.010_A2023	Realizzazione di pista di servizio	m	111,74	57,41	6.414,99 €	95,89	10.714,75	€ 38,48	67,03	€ 4.299,76	6,677%	€ 4.012,661	€ 3.210,13
E.07.011_A2023	Realizzazione di corpo stradale	mc	20,00	31,54	630,80 €	33,44	668,80	€ 1,90	6,02	€ 38,00	6,677%	€ 35,463	€ 28,37
SOMMANO					€ 102.634,91		€ 126.455,03			€ 23.820,12		€ 22.229,649	€ 17.783,72
Oristano, il 04.09.2025										Il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Orrù			

AGGIORNAMENTO PREZZI 3° SAL													
CODICE EL. PRZ	DESCRIZIONE	u.m.	QUANTITA' 3° SAL	PREZZO APPALTO	IMPORTO 3° SAL	PRZ RAS 2024	IMP. AGGIORNATO	DIFFERENZA PREZZO UNITARIO	PERC. INCREMENTO	MAGGIORE IMPORTO	RIBASSO	IMP. NETTO	QUOTA 80%
E.07.011_A2024	Realizzazione di corpo stradale	mc	875,00	31,54	27.597,50 €	33,67	29.461,25	€ 2,13	6,75	€ 1.863,75	6,677%	€ 1.739,307	€ 1.391,45
SAR22_PF.0001.0002.001	Terra vegetale data in opera per rivestimenti	mc	123,66	43,67	5.400,23 €	47,46	5.868,90	€ 3,79	8,68	€ 468,67	6,677%	€ 437,378	€ 349,90
SAR24_PF.0001.0002.0001	Scavo di sbancamento	mc	661,04	4,17	2.756,54 €	4,49	2.968,07	€ 0,32	7,67	€ 211,53	6,677%	€ 197,409	€ 157,93
SAR24_PF.0001.0002.0001	Scavo di sbancamento	mc	238,04	4,17	992,63 €	4,49	1.068,80	€ 0,32	7,67	€ 76,17	6,677%	€ 71,087	€ 56,87
NP01_SAR24_PF.0001.0002.0003	Scavo di sbancamento in roccia	mc	236,25	39,18	9.256,28 €	41,46	9.794,93	€ 2,28	5,82	€ 538,65	6,677%	€ 502,684	€ 402,15
E.07.011_A2024	Realizzazione di corpo stradale	mc	53,89	31,54	1.699,69 €	33,67	1.814,48	€ 2,13	6,75	€ 114,79	6,677%	€ 107,121	€ 85,70
SAR24_PF.0001.0002.001	Terra vegetale data in opera per rivestimenti	mc	34,75	43,67	1.517,53 €	47,46	1.649,24	€ 3,79	8,68	€ 131,70	6,677%	€ 122,909	€ 98,33
SAR24_PF.0008.0001.0001	Casseforme in legname	mq	83,55	30,67	2.562,06 €	29,76	2.486,45	-€ 0,90	- 2,95	-€ 75,61	6,677%	-€ 70,564	-€ 56,45
SAR24_PR.0006.0002.0003	Rete elettrosaldata	kg	2.200,00	2,62	5.764,00 €	1,47	3.234,00	-€ 1,15	- 43,89	-€ 2.530,00	6,677%	-€ 2.361,072	-€ 1.888,86
SAR24_PF.0004.0001.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita	mc	70,00	229,69	16.078,30 €	230,70	16.149,00	€ 1,01	0,44	€ 70,70	6,677%	€ 65,979	€ 52,78
SAR24_PF.0004.0001.0043	Maggiorazione prezzo calcestruzzo per getto con pompa	mc	70,00	13,86	970,13 €	17,05	1.193,50	€ 3,19	23,02	€ 223,37	6,677%	€ 208,456	€ 166,76
E.00.010_A2024	Realizzazione di fosso di guardia	m	68,04	9,93	675,64 €	10,37	705,57	€ 0,44	4,43	€ 29,94	6,677%	€ 27,939	€ 22,35
SAR24_PF.0001.0002.0001	Scavo di sbancamento	mc	13,48	4,17	56,21 €	4,49	60,53	€ 0,32	7,67	€ 4,31	6,677%	€ 4,026	€ 3,22
E.07.011_A2024	Realizzazione di corpo stradale	mc	14,43	31,54	455,12 €	33,67	485,86	€ 2,13	6,75	€ 30,74	6,677%	€ 28,684	€ 22,95
				SOMMANO	€ 75.781,86		€ 76.940,57			€ 1.158,71		€ 1.081,343	€ 865,07

Oristano, il 04.09.2025

Il Direttore dei Lavori
geom. Giuseppe Orrù

AGGIORNAMENTO PREZZI 4° SAL													
CODICE EL. PRZ	DESCRIZIONE	u.m.	QUANTITA' 4° SAL	PREZZO APPALTO	IMPORTO 4° SAL	PRZ RAS 2024	IMP. AGGIORNATO	DIFFERENZA PREZZO UNITARIO	PERC. INCREMENTO	MAGGIORE IMPORTO	RIBASSO	IMP. NETTO	QUOTA 80%
SAR24_PF.0001.0003.0015	Conglomerato bituminoso binder chiuso	mc	417,39	263,39	109.934,68 €	331,48	138.356,02	€ 68,09	25,85	€ 28.421,34	6,677%	€ 26.523,645	€ 21.218,92
E.07.010_A2024	Realizzazione di pista di servizio	m	0,64	57,41	36,74 €	96,90	62,02	€ 39,49	68,79	€ 25,27	6,677%	€ 23,586	€ 18,87
SAR24_PR.0006.0002.0003	Rete elettrosaldata	kg	924,04	2,62	2.420,98 €	1,47	1.358,34	-€ 1,15	- 43,89	-€ 1.062,65	6,677%	-€ 991,693	-€ 793,35
SAR24_PF.0004.0001.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita	mc	13,10	229,69	3.008,94 €	230,70	3.022,17	€ 1,01	0,44	€ 13,23	6,677%	€ 12,348	€ 9,88
SAR24_PF.0004.0001.0043	Maggiorazione prezzo calcestruzzo per getto con pompa	mc	29,54	13,86	409,39 €	17,05	503,60	€ 3,19	23,01	€ 94,20	6,677%	€ 87,913	€ 70,33
				SOMMANO	€ 115.810,74		€ 143.302,14			€ 27.491,40		€ 25.655,798	€ 20.524,64

Oristano, il 04.09.2025

Il Direttore dei Lavori
geom. Giuseppe Orrù

RIEPILOGO AGGIORNAMENTO PREZZI DAL 1° AL 4° SAL		
Aggiornamento	Importo SAL	Importo aggiornamento prezzi
SAL N. 1	85.679,85 €	4.145,78 €
SAL N. 2	120.671,33 €	17.783,72 €
SAL N. 3	89.939,67 €	865,07 €
SAL N. 4	134.930,28 €	20.524,64 €
SOMMANO	431.221,12 €	43.319,21 €
IVA 22%	94.868,65 €	9.530,23 €
TOTALE	526.089,77 €	52.849,44 €

Oristano, il 04.09.2025

Il Direttore dei Lavori
geom. Giuseppe Orrù