



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

VERBALE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del D. L.gs. n. 50/2016)

Il giorno **10 maggio 2023 alle ore 11,00** il sottoscritto Geom. Piergiorgio Careddu, richiamato il verbale di sopralluogo del 09 maggio 2021, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale alla presente, ha constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere immediatamente ad affidare i lavori di ricostruzione del tombino sulla S.P. 16 al Km. 0+550. I lavori saranno i seguenti: - demolizione soletta in cls armato, del rilevato e della sovrastruttura stradale; - riposizionamento della soletta in cls armato realizzata in elementi prefabbricati; - ricostituire il rilevato stradale con idoneo materiale arido e provvedere alla sua costipazione;- ricostruire la sovrastruttura stradale e i successivi strati in conglomerato bituminoso;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. L.gs. n. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra nel tratto di strada sopra detto.

Considerato che la mancata attivazione degli interventi sopra descritti, pregiudicano fortemente la circolazione in sicurezza di tutti i tipi di veicoli e di conseguenza creano una situazione di estremo pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Considerato che questa Provincia non dispone di mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Visto l'art. 163 del D. L.gs. n. 50/2016 che prevede in particolari situazioni l'esecuzione di lavori di somma urgenza.

Ritenuto per quanto sopra di dovere affidare detti lavori a ditta esterna dotata di idonea attrezzatura e competenza professionale in merito si è provveduto a interpellare la ditta Ocrum Costruzioni Srl, con Sede in Baratili San Pietro (OR), che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori sopra descritti secondo il seguente preventivo:

Voci elementari	Importo netto	IVA 22%	Sommano
Demolizioni e conferimento a discarica	€ 3.719,18		
Solaio portante in elementi prefabbricati in cls armato	€ 2.400,00		
Calcestruzzo e impermeabilizzazione	€ 1.225,45		
Trasporto materiali di risulta	€ 625,54		
Conglomerato bituminoso (binder)	€ 764,58		
Conglomerato bituminoso per mano d'usura	€ 441,07		
TOTALE	€ 9.175,82		
Oneri della sicurezza stimati	€ 2.828,36		
TOTALE LAVORI	€ 12.004,18	€ 2.640,92	€ 14.645,10

Considerato che i prezzi applicati, desunti dal prezzario 2022 della Regione Autonoma della Sardegna attualmente in vigore, sono stati ritenuti congrui dalla ditta Ocrum Costruzioni Srl anche in considerazione delle difficoltà operative e della rapidità dell'esecuzione richiesta da questa Provincia.

ORDINA IN DATA ODIERNA



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

alla ditta Ogram Costruzioni Srl, con Sede in Baratili San Pietro (OR) l'esecuzione dei lavori descritti nel presente verbale di somma urgenza.

La Ditta nella persona del suo legale rappresentante Sechi Marco sottoscrive il presente verbale e dichiara:

- 1) di avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità delle stesse, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso della loro esecuzione;
- 2) di essere in regola con la regolarità contributiva.

La ditta si impegna inoltre, al termine dei lavori, a fornire tutta la documentazione tecnica e le certificazioni, richieste dal Tecnico Incaricato dall'Amministrazione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, redatta dal tecnico incaricato entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori.

Il presente documento viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.

Oristano 10.05.2023

Per accettazione:

L'Impresa

Il Tecnico Incaricato
