



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Art. 163 del D.Lgs 50/2016

Il giorno 08 febbraio 2023 a seguito della segnalazione inviata dai Vigili del Fuoco di Oristano ns. prot. n 2480 del 08.02.2023 e segnalazione telefonica della Polizia Stradale di Oristano, il sottoscritto Geom. Piergiorgio Careddu si è recato in sopralluogo accertando la situazione di pericolo venutasi a creare a causa del cedimento in senso trasversale di n. 2 tombini stradali realizzati con tubolare in acciaio zincato (finsider) e conseguente danneggiamento del corpo stradale sulla S.P. 65, alle progressive 0+300 e 1+700.

PREMESSO:

- che con ordinanza n° 2/2023 del dirigente del Settore Viabilità della Provincia si è provveduto alla istituzione di un senso unico alternato al Km. 0+330 della S.P. 65;
- che permane una condizione di grave pericolo per la pubblica incolumità dovuta alla condizione del piano viabile e alla concreta possibilità di un improvviso collasso della struttura stradale con possibile coinvolgimento dei veicoli in transito;
- che occorre intervenire, con estrema urgenza, per la sostituzione dei due tubolari e il risanamento della sede stradale;
- che la sostituzione dei tubolari e la successiva ricostruzione della sovrastruttura stradale rientrano tra i lavori di somma urgenza in quanto consentirebbero, in tempi brevissimi, la normale circolazione a doppio senso di marcia della SP 65, che rappresenta una importante arteria di collegamento tra i Comuni di Paulilatino e Santulussurgiu oltre alla presenza di numerose attività produttive e agricole di grande rilevanza per l'intero territorio;
- che al fine di consentire l'immediata ripresa della normale circolazione veicolare sul predetto tratto stradale occorre:
 - 1) provvedere alla demolizione dei tubolari ammalorati, del rilevato e della sovrastruttura stradale con successivo allontanamento dei materiali di risulta;
 - 2) riposizionamento dei nuovi tubolari previa stesa di materiale arido;
 - 3) ricostituire il rilevato stradale con idoneo materiale arido e provvedere alla sua costipazione;
 - 3) ricostruire la sovrastruttura stradale con la realizzazione della nuova fondazione e i successivi strati in conglomerato bituminoso;
 - 4) ripristinare la segnaletica orizzontale.
- le lavorazioni anzidette interesseranno, in entrambi i tombini, un tratto di strada della lunghezza variabile dai 5 ai 6 metri.

CONSIDERATO che risulta necessario e opportuno che le opere anzi dette abbiano immediato avvio e

DICHIARA

che i lavori di ripristino dei n.2 tombini e del corpo stradale della S.P. 65 alle progressive chilometriche 0+300 e 1+700 rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, redige il presente verbale ai sensi dell'art. 163, c. 1) del D. Lgs 50/2016, con riserva di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Oristano 08.02.2023

IL TECNICO
