



## PROVINCIA DI ORISTANO

### Settore Viabilità Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

#### VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

##### Art. 163 del D.Lgs 50/2016

Il giorno 09 maggio 2023 a seguito della segnalazione inviata dai Carabinieri di Seneghe ns. prot. n 8356 del 04.05.2023, il sottoscritto Geom. Piergiorgio Careddu si è recato in sopralluogo accertando la situazione di pericolo venutasi a creare a causa del cedimento in senso trasversale di n. 1 tombino stradale realizzato con muri in pietra e soletta in calcestruzzo armato e conseguente danneggiamento del corpo stradale sulla S.P. 16 (Milis-Seneghe), alla progressiva 0+550.

#### PREMESSO:

- che con ordinanza n° 5/2023 del Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale della Provincia si è provveduto alla chiusura al traffico del tratto stradale interessato permettendo l'accesso solo ai proprietari dei fondi rustici;
- che permane una condizione di grave pericolo per la pubblica incolumità dovuta alla condizione del piano viabile e alla concreta possibilità di un improvviso collasso della struttura stradale con possibile coinvolgimento dei veicoli in transito;
- che occorre intervenire, con estrema urgenza, per la sostituzione del tombino e il risanamento della sede stradale;
- che la ricostruzione del tombino e la successiva ricostituzione della sovrastruttura stradale rientrano tra i lavori di somma urgenza in quanto consentirebbero, in tempi brevissimi, la normale circolazione a doppio senso di marcia della SP 16, che rappresenta una importante arteria di collegamento tra i Comuni di Milis e Seneghe, oltre alla presenza di numerose attività agricole;
- che al fine di consentire l'immediata ripresa della normale circolazione veicolare sul predetto tratto stradale occorre:
  - 1) provvedere alla demolizione della soletta in calcestruzzo armato ammalorata, del rilevato e della sovrastruttura stradale con successivo allontanamento dei materiali di risulta;
  - 2) riposizionamento della soletta in calcestruzzo armato realizzata in elementi prefabbricati;
  - 3) ricostituire il rilevato stradale con idoneo materiale arido e provvedere alla sua costipazione;
  - 3) ricostruire la sovrastruttura stradale con la realizzazione della nuova fondazione e i successivi strati in conglomerato bituminoso;
  - 4) ripristinare la segnaletica orizzontale.
- le lavorazioni anzidette interesseranno, un tratto di strada della lunghezza variabile dai 5 ai 6 metri.

**CONSIDERATO** che risulta necessario e opportuno che le opere anzi dette abbiano immediato avvio e

#### DICHIARA

che i lavori di ripristino del tombino e del corpo stradale della S.P. 16 alla progressiva chilometrica 0+550 riveste carattere di **SOMMA URGENZA**, redige il presente verbale ai sensi dell'art. 163, c. 1) del D. Lgs 50/2016, con riserva di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Oristano 09.05.2023

IL TECNICO

---